



IPB University
— Bogor Indonesia —

PEKERJAAN :

RENOVASI GEDUNG Eks. PANITIA LOKASI PMB

LOKASI :

Kampus IPB Baranangsiang Bogor

No. Kontrak / S P K :

64/IT3.P2.1/SPK-JP/2025

No. Adendum Kontrak CCO / S P K :

103/IT3.P2.1/ADD-SPK-JP/2025

Tanggal Kontrak / S P K :

17 Maret 2025

Tanggal Adendum Kontrak CCO / S P K :

06 Mei 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. NUSANTARA KAUTSAR

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Renovasi Gedung Eks. Panitia Lokasi PMB
Lokasi : Kampus IPB Baranangsiang Bogor
Tahun Anggaran 2025



IPB University
— Bogor Indonesia —

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. NUSANTARA KAUTSAR
KONSULTAN PENGAWAS
CV. RENCANA JASA

Periode : 12 Mei s/d 15 Mei 2025
Minggu : IX (Sembilan)
Bulan : II (Dua)
Terhitung mulai tanggal 17 Maret s/d 15 Mei 2025
No Kontrak / SPK : 64/IT3.P2.1/SPK-JP/2025
Tanggal Kontrak / SPK : 17 Maret 2025
No Kontrak / SPK ADD : 103/IT3.P2.1/ADD-SPK-JP/2025
Tanggal Kontrak / SPK ADD : 06 Mei 2025
Harga Kontrak : Rp. 682.000.000,-
Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam puluh) Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT TIAP BAG. THD SELURUH PEKERJAAN (%)	PENYELESAIAN TIAP BAG. THD SELURUH PEKERJAAN (%)	BOBOT PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN (%)																																			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.505	100.000	1.505																																			
II	PEKERJAAN BETON	6.967	100.000	6.967																																			
III	PEKERJAAN PASANGAN	35.464	100.000	35.464																																			
IV	PEKERJAAN ATAP, PLAFOND DAN KANOPI	12.250	100.000	12.250																																			
V	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA	16.476	100.000	16.476																																			
VI	PEKERJAAN SANITASI	7.767	100.000	7.767																																			
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	8.145	100.000	8.145																																			
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	11.426	100.000	11.426																																			
JUMLAH TOTAL PRESTASI PEKERJAAN		100.000		100.000																																			
<table> <tr> <td>Bobot Pelaksanaan Pekerjaan</td><td>100.000</td><td>%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bobot Rencana (schedule)</td><td>100.000</td><td>%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Selisih / Deviasi Bobot Pekerjaan</td><td>0.000</td><td>%</td><td>Cepat</td><td></td></tr> <tr> <td>Waktu pelaksanaan sesuai kontrak</td><td>60</td><td>HK</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Waktu yang telah digunakan</td><td>60</td><td>HK</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sisa waktu pelaksanaan</td><td>0</td><td>HK</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Prosentase waktu yang terpakai</td><td>100.00</td><td>%</td><td></td><td></td></tr> </table>					Bobot Pelaksanaan Pekerjaan	100.000	%			Bobot Rencana (schedule)	100.000	%			Selisih / Deviasi Bobot Pekerjaan	0.000	%	Cepat		Waktu pelaksanaan sesuai kontrak	60	HK			Waktu yang telah digunakan	60	HK			Sisa waktu pelaksanaan	0	HK			Prosentase waktu yang terpakai	100.00	%		
Bobot Pelaksanaan Pekerjaan	100.000	%																																					
Bobot Rencana (schedule)	100.000	%																																					
Selisih / Deviasi Bobot Pekerjaan	0.000	%	Cepat																																				
Waktu pelaksanaan sesuai kontrak	60	HK																																					
Waktu yang telah digunakan	60	HK																																					
Sisa waktu pelaksanaan	0	HK																																					
Prosentase waktu yang terpakai	100.00	%																																					

Diperiksa / Disetujui,
Konsultan Pengawas
CV. RENCANA JASA

RIRIK DARTI PRATIWI, ST., M.Si.
Direktur

Tanggal, 15 Mei 2025
Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. NUSANTARA KAUTSAR

AHMAD SARIPUDIN
Direktur
CV. NUSANTARA KAUTSAR

Mengetahui/ Menyetujui
Tim Teknis IPB

ARIEF MUNANDAR, S.Ars
NIP. 19750401 199903 1 001