

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (100%)**

Nomor : 141/IT3.P4/BAPHP/JL/2023

**Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Instalasi Distribusi Listrik Kapasitas
1.040 KVA Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor**

Berdasarkan perintah dari Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP), maka pada hari ini **Kamis** Tanggal **31** Bulan **Agustus** Tahun **dua ribu dua puluh tiga** Kami **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Achmad Fauzi**
2. Jabatan : [REDACTED]
3. Alamat : [REDACTED]
4. Nilai Kontrak : **Rp. 1.569.284.700,00** (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) termasuk pajak yang berlaku.

Dengan memperhatikan :

1. SPK/SP Nomor : **130/IT3.P4.1/SP-JL/2023** Tanggal **07 Juli 2023**
2. SPMK / SPP Nomor : **5.1/IT3/P4.1/SPMK-JL/6/2023** Tanggal **07 Juli 2023** Waktu pelaksanaan selama **60 (enam puluh)** hari kalender dengan masa pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal **07 Juli 2023** sampai dengan tanggal **04 September 2023**.
3. Addendum Nomor : **177/IT3.P2.1/ADD-SP-JL/2023** Tanggal **21 Juli 2023** Perihal penambahan nilai kontrak yang semula **Rp. 1.569.284.700,00** (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) termasuk pajak yang berlaku menjadi **Rp. 1.725.382.890,00** (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) termasuk pajak yang berlaku.
4. **Laporan hasil pekerjaan/Tingkat layanan yang diberikan/dilaksanakan yang telah diketahui/disetujui oleh pengguna jasa (user)**

Untuk itu kami menyatakan **MENERIMA** hasil pekerjaan tersebut dengan bobot : **100% (seratus persen)** sesuai dengan spesifikasi dan kontrak sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Pengguna
1	Pekerjaan Persiapan	1	Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	SV IPB
2	Material Distribusi	1	Paket	980.060.000,00	980.060.000,00	SV IPB
3	ATF/AMF & Capacitor Bank	1	Paket	421.210.000,00	421.210.000,00	SV IPB
4	Pekerjaan SLO dan lain-lain	1	Paket	140.629.000,00	140.629.000,00	SV IPB
Jumlah					1.554.399.000,00	
PPN 11%					170.983.890,00	
Jumlah Total termasuk pajak yang berlaku					1.725.382.890,00	

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Pelaksana :

PT. Ahli Elektrik Indonesia



Direktur PT. Ahli Elektrik Indonesia

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

